


СОГЛАСОВАНО:
Глава Сергеевского
сельского поселения
Кокорин А.Н.



УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «Эко-Транс»
Дорожкин А.Н.



ПЛАН
выполнения работ на объектах теплоснабжения ООО «Эко-Транс»
по текущему ремонту при подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ по плану подготовки к ОЗП	Срок проведения работ		Отметка о выполнении
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Котельная № Школа с.Ежи, ул.Школьная, 7А котлы: КВЖ -0,3 (1шт) КВЖ -0,1 (1шт)	Разборка, осмотр, очистка, набивка сальников, смена смазки подшипников, центровка на сетевых насосах	15.05.26 г.	18.05.26 г.	выполнено 18.05.26 г.
		Техническое обслуживание пускового и регулирующего эл. оборудования	09.06.26 г.	10.06.26 г.	выполнено 08.06.26 г.
		Визуальный осмотр котла, механическая очистка поверхности нагрева котла от нагара	15.05.26 г.	18.05.26 г.	выполнено 18.05.26 г.
		Ревизия, ремонт с частичной заменой запорной арматуры на тепловых сетях и котельной	19.05.26 г.	20.05.26 г.	выполнено 20.05.26 г.
		Промывка внутренней системы отопления и котлов до осветления воды. Гидравлическое испытание котлов и внутренней системы отопления давлением 6 кгс/см ²	21.05.26 г.	22.05.26 г.	выполнено 22.05.26 г.
		Поверка манометров	06.07.26 г.	28.08.26 г.	выполнено 26.08.26 г.
		Механическая чистка газохода	16.05.26 г.	19.05.26 г.	выполнено 19.05.26 г.
		Очистка от грязи и шлама емкости воды	21.05.26 г.	22.05.26 г.	выполнено 22.05.26 г.
		Очистка, отмывка, окраска внутренних помещений, котельного оборудования, наружных стен котельной	25.05.26 г.	26.05.26 г.	выполнено 26.05.26 г.
		Гидравлическое испытание тепловых сетей	21.05.26 г.	22.05.26 г.	выполнено 22.05.26 г.
		Промывка тепловых сетей	21.05.26 г.	22.05.26 г.	выполнено 22.05.26 г.

Инженер ПТО:

Мастер ТСУ:

Утриванов К.О.

Никешкин Е.А.