


СОГЛАСОВАНО:
Глава Сергеевского
сельского поселения
Кокорин А.Н.



УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО «ГазТехСервис»
Дорожкин А.И.



ПЛАН
выполнения работ на объектах теплоснабжения ООО «ГазТехСервис»
по текущему ремонту при подготовке к ОЗП 2026-2027 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ по плану подготовки к ОЗП			Отметка о выполнении
			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6
1	Котельная № Школа с.Сергеево, ул.Школьная, 3А котлы: КВР-0,74 (1шт) КВР-0,35 (1шт)	Осмотр, механическая очистка поверхности нагрева котлов от нагара	15.05.26 г.	18.05.26 г.	
		Ревизия, ремонт с частичной заменой запорной арматуры на тепловых сетях и котельной	20.05.26 г.	22.05.26 г.	
		Промывка внутренней системы отопления и котла до осветления воды. Гидравлическое испытание котлов и внутренней системы отопления давлением 6 кгс/см ²	21.05.26 г.	22.05.26 г.	
		Поверка манометров	06.07.26 г.	28.08.26 г.	
		Механическая чистка газохода	16.05.26 г.	19.05.26 г.	
		Гидравлическое испытание тепловых сетей	20.05.26 г.	25.05.26 г.	
		Промывка тепловых сетей	20.05.26 г.	25.05.26 г.	
		Разборка, осмотр, очистка, набивка сальников, смена смазки подшипников, центровка на сетевых насосах	19.05.26 г.	20.05.26 г.	
		Ревизия и пусконаладочные работы станции химводоподготовки	20.05.26 г.	22.05.26 г.	
		Техническое обслуживание пускового и регулирующего эл. оборудования	11.06.26 г.	15.06.26 г.	
		Ревизия водосчетчика потребления воды на котельной	20.05.26 г.	22.05.26 г.	
Очистка, отмывка, окраска внутренних помещений, котельного оборудования, наружных стен котельной	22.05.26 г.	26.05.26 г.			

Инженер ПТО:

Мастер ТСУ:

Утриванов К.О.

Никешкин Е.А.